

Инвестор -		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Администрация сельского поселения «Село Головтеево» 249076, Калужская область, Малоярославецкого района, с.Головтеево, ул.Солнечная д.3		322005	
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СПЕЦИАЛИСТ" 249001, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново-1, ул. Держинского д. 104 кв. 23		79889235	
Стройка - устройство парка «Победы» (1-я очередь) в с. Головтеево Малоярославецкого района она Калужской области		20196028	
Объект - устройство парка «Победы» (1-я очередь) в с. Головтеево Малоярославецкого района Калужской области			
Вид деятельности по ОКДП		номер	01373000175200000230001
Договор подряда (муниципальный контракт)		дата	08 04 2020 г.
Дата составления		Вид операции	
27.11.2020		Отчетный период	
		с	по
1	27.11.2020	08.04.2020	27.11.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3 849 439,60 руб.

№ п. п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
				всего основной	эксплуатации машин	всего	основной заработной	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Раздел Устройство кирпичной аркады										
1	01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2, 100 м3	0,3780	1 201,20 1 201,20	0,00 0,00	454	454	0 0	154,0000 0,0000	58,2120 0,0000
		<i>Накладные расходы</i>		80 % (80,00 % * ((1)*1))		363				
		<i>Сметная прибыль</i>		38,25 % (45,00 % * ((1)*0,85))		174				
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.			991	454			58
2	08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного, м3	2,4000	45,52 18,79	26,36 3,04	109	45	63 7	2,3000 0,2900	5,5200 0,6960
		<i>Накладные расходы</i>		122 % (122,00 % * ((1)*1))		63				
		<i>Сметная прибыль</i>		68 % (80,00 % * ((1)*0,85))		35				
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.			207	45	63 7		6 1
3	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний, м3	2,8800	55,26 0,00	0,00 0,00	159	0	0 0	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
4	06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3, 100 м3	0,2850	13 711,02 6 703,56	2 859,41 433,11	3 908	1 911	815 123	785,8800 32,2900	223,9758 9,2026
		<i>Накладные расходы</i>		105 % (105,00 % * ((1)*1))		2 136				
		<i>Сметная прибыль</i>		55,25 % (65,00 % * ((1)*0,85))		1 124				
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.			7 168	1 911	815 123		224 9
5	04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс: в15 (м200), м3	28,9275	490,00 0,00	0,00 0,00	14 174	0	0 0	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
6	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: а-і, а-іі, а-ііі, т	1,2825	5 650,00 0,00	0,00 0,00	7 246	0	0 0	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
7	08-02-003-02	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м, м3	60,8800	301,24 80,65	31,80 5,04	18 340	4 910	1 936 307	8,5800 0,3800	522,3504 23,1344
		<i>Накладные расходы</i>		122 % (122,00 % * ((1)*1))		6 365				
		<i>Сметная прибыль</i>		68 % (80,00 % * ((1)*0,85))		3 548				
		<i>Итого с лимитированными затратами</i>	р.			28 253	4 910	1 936 307		522 23
8	Прайс-Лист	Кирпич строительный рядовой керамический полнотелый М150	24 600,00 00	1,30 0,00	0,00 0,00	31 980	0	0 0	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000

Сметная прибыль		46,75 % (55,00 % * ((1)*0,85))		7 707					
Итого с лимитированными затратами		р.							
17	Прайс-Лист	Плита гранитная (4500 : 1,2 : 7,3*1,02=523,97), шт.	187,0000	523,97	43 460	16 449	114	1 504	3
18	08.1.02.25-0011	Детали крепления, компл.	187,0000	0,00	97 982	0	0	0,0000	0,0000
19	15-01-004-10	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4, 100 м2	1,3126	25,46	4 761	0	0	0,0000	0,0000
				15 842,36	20 795	18 725	142	1 322,1000	1 735,3885
				14 265,46			47	2,7400	3,5965
		Накладные расходы							
				105 % (105,00 % * ((1)*1))	19 711				
		Сметная прибыль		46,75 % (55,00 % * ((1)*0,85))	8 776				
		Итого с лимитированными затратами		р.	49 282	18 725	142	1 735	4
20	Прайс-Лист	Мраморная плитка белая (8500 : 1,2 : 7,3*1,02=989,73), м2	118,3000	989,73	117 085	0	0	0,0000	0,0000
21	Прайс-Лист	Мраморная плитка черная (10000 : 1,2 : 7,3*1,02=1164,38), м2	12,9600	1 164,38	15 090	0	0	0,0000	0,0000
22	12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (=Фартук из ицинкованной стали), 100 м2	0,3036	13 369,40	4 058	250	16	90,8500	27,5821
				824,01			3	0,6300	0,1913
		Накладные расходы							
				120 % (120,00 % * ((1)*1))	304				
		Сметная прибыль		55,25 % (65,00 % * ((1)*0,85))	140				
		Итого с лимитированными затратами		р.	4 502	250	16	28	
		Итого по разделу 1:					3		
		Сумма по разделу без учёта НР и СП		р.	398 264	49 192	4 605		
		Сумма по разделу		р.	478 686	49 192	765		
		В т.ч. накладные расходы		%	54 373		4 605	4 748	58
		В т.ч. сметная прибыль		%	26 049		765		
		Всего по разделу 1:			478 686	49 192			
		Итого по акту:						4 748	58
		Сумма по акту без учёта НР и СП		р.	398 264	49 192	4 605		
		Сумма по акту		р.	478 686	49 192	765		
		В т.ч. Накладные расходы		%	54 373		4 605	4 748	58

	В т.ч. Сметная прибыль	%	26 049		
	Переход в текущие цены к -7,3 (Прочие объекты согласно письма Минстроя России от 09.12.2019 г. №46999-ДВ/09- 4 квартал 2019 года) (478686*7,3)		3 494 408		
	Непредвиденные работы 2%		69 888		
	Итого с непредвиденными работами:		3 564 296		
	Ставка НДС	20,00 %	712 859,2		
	Всего	р.	4 277 155,2	49 192	4 605 765
	Итого по акту с учетом коэффициента понижения (НДС не облагается)		3 849 439,6	49 192	4 605 765

Глушков М.С.

Бурыкин А.Ф.



Сдал: Генеральный директор ООО "СПЕЦИАЛИСТЫ"
М.П.

Принял: Глава администрации
М.П.