

Инвестор _____

Заказчик (Генподрядчик) _____
 (организация, адрес, телефон, факс)
 Администрация сельского поселения «Село Головтеево», 249076, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Головтеево, ул. Солнечная, д.3, тел.+7 (48431) 27-101

Подрядчик (Субподрядчик) _____
 (организация, адрес, телефон, факс)
 Индивидуальный предприниматель Ким Владислав Денисович, адрес: 248033, г. Калуга, ул. Минская, 6-97, тел. 8 920 617 80 50

Стройка _____
 (организация, адрес, телефон, факс)
 Калужская область, Малоярославецкий район, с. Головтеево, ул. Придорожная.

Объект _____
 (наименование, адрес)
 Благоустройство территории на ул.Придорожная с. Головтеево (2-й Этап)
 (наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	2014987866
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер № 01373000175230001070001
	дата 11.09.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	24.09.2024	11.09.2023	24.09.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № исполнительная , Благоустройство территории на ул.Придорожная с. Головтеево (2-й Этап)

Основание: исполнительная ведомость объемов работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	2 773,56	(238,84) тыс.руб.
Средства на оплату труда	402,63	(13,26) тыс.руб.
Сметная трудоемкость	1 439,48	чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	1	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0,05	1	0,05					
			1 ОТ					94,94		4,75	30,37	144,26
			ЗТ	чел.-ч	10,1		0,505					
			Итого по расценке					94,94		4,75		144,26
			ФОТ							4,75		144,26
		Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,23		128,39
		Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,95		59,15
			Всего по позиции							10,93		331,80
2	2	ФЕР01-02-105-08	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см	100 шт	0,05	1	0,05					
			2 ЭМ					490,19		24,51	11,49	281,62
			3 в т.ч. ОТм					48,82		2,44	30,37	74,10
			ЗТм	чел.-ч	3,39		0,1695					
			Итого по расценке					490,19		24,51		281,62
			ФОТ							2,44		74,10
		Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,17		65,95
		Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,00		30,38
			Всего по позиции							27,68		377,95
3	3	ФССЦпг-01-01-009	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров	1 т груза	2,058	1	2,058	12,81		26,36	8,08	212,99
			(Погрузо-разгрузочные работы)									
			Всего по позиции							26,36		212,99
4	4	ФССЦпг-03-02-01-025	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	2,058	1	2,058	31,12		64,04	8,08	517,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Перевозка грузов автотранспортом)												
Всего по позиции											64,04	517,44
Подготовка основная												
5	5	ФЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3	0,813	1	0,813					
			1 ОТ					25,90		21,06	30,37	639,59
			2 ЭМ					292,60		237,88	11,49	2 733,24
			3 в т.ч. ОТм					49,67		40,38	30,37	1 226,34
			4 М					4,34		3,53	8,08	28,52
			ЗТ	чел.-ч	3,32		2,69916					
			ЗТм	чел.-ч	3,69		2,99997					
			Итого по расценке					322,84		262,47		3 401,35
			ФОТ							61,44		1 865,93
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			56,52		1 716,66
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			28,26		858,33
			Всего по позиции							347,25		5 976,34
6	6	ФССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	1341,45	1	1341,45	13,38		17 948,60	11,49	206 229,41
			Всего по позиции							17 948,60		206 229,41
7	7	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,813	1	0,813					
			2 ЭМ					683,91		556,02	11,49	6 388,67
			3 в т.ч. ОТм					133,40		108,45	30,37	3 293,63
			ЗТм	чел.-ч	11,5		9,3495					
			Итого по расценке					683,91		556,02		6 388,67
			ФОТ							108,45		3 293,63
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			99,77		3 030,14
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			49,89		1 515,07
			Всего по позиции							705,68		10 933,88
8	8	ФЕР01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (=80 м) ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)	1000 м3	0,813	1	0,813					
			2 ЭМ					585,18	8	3 806,01	11,49	43 731,05
			3 в т.ч. ОТм					114,14	8	742,37	30,37	22 545,78
			ЗТм	чел.-ч	9,84	8	63,99936					
			Итого по расценке					585,18		3 806,01		43 731,05
			ФОТ							742,37		22 545,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			682,98		20 742,12
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			341,49		10 371,06
			Всего по позиции							4 830,48		74 844,23
9	9	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,5165	1	0,5165					
			2 ЭМ					94,97		49,05	11,49	563,58
			3 в т.ч. ОТм					13,37		6,91	30,37	209,86
			3Тм	чел.-ч	0,99		0,511335					
			Итого по расценке					94,97		49,05		563,58
			ФОТ							6,91		209,86
		Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,15		186,78
		Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,83		86,04
			Всего по позиции							58,03		836,40
Устройство дренажа и водоотвода												
10	19	ФЕР23-03-001-02	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в мокрых грунтах Объем= $((0,169+0,1)*3) / 10$	10 м3	0,0807	1	0,0807					
			1 ОТ					2 787,01		224,91	30,37	6 830,52
			2 ЭМ					5 278,61		425,98	11,49	4 894,51
			3 в т.ч. ОТм					634,26		51,18	30,37	1 554,34
			4 М					6 992,23		564,27	8,08	4 559,30
П,Н		05.1.01.09	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм	м	0							
П,Н		05.1.01.13	Плиты сборные железобетонные	шт	0							
П,Н		08.1.02.06	Люки чугунные	шт	0							
			3Т	чел.-ч	318,88		25,733616					
			3Тм	чел.-ч	47,68		3,847776					
			Итого по расценке					15 057,85		1 215,16		16 284,33
			ФОТ							276,09		8 384,86
		Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			323,03		9 810,29
		Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			204,31		6 204,80
			Всего по позиции							1 742,50		32 299,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	20	ФССЦ-08.1.02.06-0041	Люк чугунный легкий	шт	3	1	3	375,00		1 125,00	8,08	9 090,00	
			(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)										
			Всего по позиции								1 125,00		9 090,00
12	21	ФССЦ-05.1.01.09-0012	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 мм и высота 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетон В15 0,169 м3	м	3	1	3	263,90		791,70	8,08	6 396,94	
			(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)										
			Всего по позиции								791,70		6 396,94
13	23	ФССЦ-05.1.01.08-0091	Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг	шт	3	1	3	188,68		566,04	8,08	4 573,60	
			(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)										
			Всего по позиции								566,04		4 573,60
Лотки дренажные													
14	24	ФЕР01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,035702	1	0,035702						
			2 ЭМ					3 150,45		112,48	11,49	1 292,40	
			3 в т.ч. ОТм					522,00		18,64	30,37	566,10	
			ЗТм	чел.-ч	45		1,60659						
			Итого по расценке					3 150,45		112,48		1 292,40	
			ФОТ							18,64		566,10	
			Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92		17,15			520,81	
			Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46		8,57			260,41	
			Всего по позиции								138,20		2 073,62
15	25	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0000107	1	0,0000107						
			1 ОТ					1 201,20		0,01	30,37	0,30	
			ЗТ	чел.-ч	154		0,0016478						
			Итого по расценке					1 201,20		0,01		0,30	
			ФОТ							0,01		0,30	
			Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89		0,01			0,27	
			Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					0,12	
			Всего по позиции								0,02		0,69
16	26	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	8,9255	1	8,9255						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					6,19		55,25	30,37	1 677,94
			2 ЭМ					8,10		72,30	11,49	830,73
			3 в т.ч. ОТм					0,81		7,23	30,37	219,58
			4 М					0,37		3,30	8,08	26,66
H			02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1		9,81805					
			ЗТ	чел.-ч	0,78		6,96189					
			ЗТм	чел.-ч	0,07		0,624785					
			Итого по расценке					14,66		130,85		2 535,33
			ФОТ							62,48		1 897,52
			Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			68,73		2 087,27
			Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			43,11		1 309,29
			Всего по позиции							242,69		5 931,89
17	27	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита (Конструкции из кирпича и блоков)	м3	9,81805	1	9,81805	59,99		588,98	8,08	4 758,96
			Всего по позиции							588,98		4 758,96
18	28	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	8,9255	1	8,9255					
			1 ОТ					6,75		60,25	30,37	1 829,79
			2 ЭМ					8,29		73,99	11,49	850,15
			3 в т.ч. ОТм					0,81		7,23	30,37	219,58
			4 М					0,37		3,30	8,08	26,66
H			02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		10,264325					
			ЗТ	чел.-ч	0,85		7,586675					
			ЗТм	чел.-ч	0,07		0,624785					
			Итого по расценке					15,41		137,54		2 706,60
			ФОТ							67,48		2 049,37
			Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			74,23		2 254,31
			Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			46,56		1 414,07
			Всего по позиции							258,33		6 374,98
19	29	02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (80%) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3	10,264325	1	10,264325	114,13		1 171,47	8,08	9 465,48
			Всего по позиции							1 171,47		9 465,48
20	30	ФЕР27-07-009-01	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания	100 м	1,69	1	1,69					
			Объем=169 / 100									
			1 ОТ					356,73		602,87	30,37	18 309,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					22,34		37,75	11,49	433,75
			3 в т.ч. ОТм					3,94		6,66	30,37	202,26
H		11.3.04.05	Лотки водоотводные автодорожные из композиционных полимерных материалов в комплекте с решетками (крышками)	м	104,5		176,605					
			ЗТ	чел.-ч	38,86		65,6734					
			ЗТм	чел.-ч	0,34		0,5746					
			Итого по расценке					379,07		640,62		18 742,91
			ФОТ							609,53		18 511,42
		Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			688,77		20 917,90
		Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			469,34		14 253,79
			Всего по позиции							1 798,73		53 914,60
21	31	ФССЦ-11.3.04.05-0058	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x120 мм, усиленные	шт	176,605	1	176,605	291,05		51 400,89	8,08	415 319,19
			(Аэродромы)									
			Всего по позиции							51 400,89		415 319,19
22	32	ФССЦ-08.1.02.14-0009	Решетка водоприемная для лотка диаметром 100 мм, ячеистая, стальная оцинкованная, размер 1000x136x30 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт	169	1	169	365,26		61 728,94	8,08	498 769,84
			Объем=1,69*100									
			Всего по позиции							61 728,94		498 769,84
Трубы под прокладку кабеля												
23	33	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,018	1	0,018					
			1 ОТ					1 201,20		21,62	30,37	656,60
			ЗТ	чел.-ч	154		2,772					
			Итого по расценке					1 201,20		21,62		656,60
			ФОТ							21,62		656,60
		Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			19,24		584,37
		Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			8,65		262,64
			Всего по позиции							49,51		1 503,61
24	34	ФЕР27-02-001-03	Устройство дренажей поперечных: с односторонним выпуском	100 м	0,185	1	0,185					
			1 ОТ					319,94		59,19	30,37	1 797,60
			2 ЭМ					174,88		32,35	11,49	371,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТм					49,04		9,07	30,37	275,46
			4 М					3 056,99		565,54	8,08	4 569,56
			ЗТ	чел.-ч	38,5		7,1225					
			ЗТм	чел.-ч	4,32		0,7992					
			Итого по расценке					3 551,81		657,08		6 738,86
			ФОТ							68,26		2 073,06
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			100,34		3 047,40
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			91,47		2 777,90
			Всего по позиции							848,89		12 564,16
25	35	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	-2,479	1	-2,479	108,40		-268,72	8,08	-2 171,26
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							-268,72		-2 171,26
26	36	ФССЦ-02.2.05.04-1762	Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	2,479	1	2,479	136,84		339,23	8,08	2 740,98
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							339,23		2 740,98
27	37	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,018	1	0,018					
			1 ОТ					729,00		13,12	30,37	398,45
			ЗТ	чел.-ч	97,2		1,7496					
			Итого по расценке					729,00		13,12		398,45
			ФОТ							13,12		398,45
			Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			11,68		354,62
			Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			5,25		159,38
			Всего по позиции							30,05		912,45
Итого по разделу 1 Подготовительные работы :												
			Итого прямые затраты (справочно)								143 113,82	
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих								1 063,03	
			Эксплуатация машин								23 376,92	
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)								1 000,56	
			Материалы								118 673,87	
			Строительные работы								146 571,50	
			Строительные работы								128 622,90	
			в том числе:									
			оплата труда								1 063,03	
			эксплуатация машин и механизмов								5 428,32	
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								1 000,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			материалы							118 673,87		
			накладные расходы							2 155,00		
			сметная прибыль							1 302,68		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							17 948,60		
			Итого ФОТ (справочно)							2 063,59		
			Итого накладные расходы (справочно)							2 155,00		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 302,68		
			Итого по разделу 1 Подготовительные работы							146 571,50		
Раздел 2. Устройство тротуаров												
по факту 24.09- 312 м												
28	38	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	3,12	1	3,12					
			Объем=312 / 100									
			1 ОТ					590,51		1 842,39	30,37	55 953,38
			2 ЭМ					73,02		227,82	11,49	2 617,65
			3 в т.ч. ОТм					8,70		27,14	30,37	824,24
			4 М					3 690,05		11 512,96	8,08	93 024,72
N		13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		312					
			ЗТ	чел.-ч	69,8		217,776					
			ЗТм	чел.-ч	0,65		2,028					
			Итого по расценке					4 353,58		13 583,17		151 595,75
			ФОТ							1 869,53		56 777,62
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 748,21		83 463,10
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			2 505,17		76 082,01
			Всего по позиции							18 836,55		311 140,86
29	39	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	312	1	312	22,36		6 976,32	8,08	56 368,67
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							6 976,32		56 368,67
30	40	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	15,83088	1	15,83088	592,76		9 383,91	8,08	75 821,99
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=18,408*0,86									
			Всего по позиции							9 383,91		75 821,99
31	41	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-18,408	1	-18,408	592,76		-10 911,53	8,08	-88 165,16
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							-10 911,53		-88 165,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	42	ФССЦ- 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги) Всего по позиции	м3	-0,1872	1	-0,1872	519,80		-97,31	8,08	-786,26
33	43	ФССЦ- 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги) Объем=0,1872*0,33 Всего по позиции	м3	0,061776	1	0,061776	519,80		32,11	8,08	259,45
по факту 526м2												
34	44	ФЕР27-04-001- 01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М П,Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	100 м3	0,5165	1	0,5165					
								115,49		59,65	30,37	1 811,57
								3 262,79		1 685,23	11,49	19 363,29
								171,22		88,44	30,37	2 685,92
								12,20		6,30	8,08	50,90
				м3	0							
				чел.-ч	14,4		7,4376					
				чел.-ч	13,88		7,16902					
								3 390,48		1 751,18		21 225,76
										148,09		4 497,49
				%	147		147			217,69		6 611,31
				%	134		134			198,44		6 026,64
										2 167,31		33 863,71
35	45	ФССЦ- 02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Всего по позиции	м3	56,815	1	56,815	55,26		3 139,60	8,08	25 367,97
36	46	ФЕР27-07-014- 01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ Н 04.3.02.13 Смеси цементно-песчаные Н 05.2.02.21 Плитки тротуарные декоративные ЗТ	100 м2	5,165	1	5,165					
								1 081,00		5 583,37	30,37	169 566,95
								916,93		4 735,94	11,49	54 415,95
								122,99		635,24	30,37	19 292,24
								0,24		1,24	8,08	10,02
				м3	0,54		2,7891					
				т	5,415		27,968475					
				м2	102		526,83					
				чел.-ч	115		593,975					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	9,9		51,1335					
			Итого по расценке					1 998,17		10 320,55		223 992,92
			ФОТ							6 218,61		188 859,19
		Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			7 027,03		213 410,88
		Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			4 788,33		145 421,58
			Всего по позиции							22 135,91		582 825,38
37	47	ФССЦ-05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм (Прим. серая)	м2	293,9	1	293,9	88,91		26 130,65	8,08	211 135,65
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							26 130,65		211 135,65
38	48	ФССЦ-05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм (Прим. красная/розовая)	м2	222,6	1	222,6	88,91		19 791,37	8,08	159 914,27
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							19 791,37		159 914,27
39	49	ФССЦ-04.3.02.13-0003	Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400	т	27,968475	1	27,968475	155,89		4 360,01	8,08	35 228,88
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							4 360,01		35 228,88
40	50	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	2,7891	1	2,7891	55,26		154,13	8,08	1 245,37
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							154,13		1 245,37
Итого по разделу 2 Устройство тротуаров :												
			Итого прямые затраты (справочно)							84 614,16		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							7 485,41		
			Эксплуатация машин							6 648,99		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							750,82		
			Материалы							70 479,76		
			Строительные работы							102 099,03		
			в том числе:									
			оплата труда							7 485,41		
			эксплуатация машин и механизмов							6 648,99		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							750,82		
			материалы							70 479,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы							9 992,93		
			сметная прибыль							7 491,94		
			Итого ФОТ (справочно)							8 236,23		
			Итого накладные расходы (справочно)							9 992,93		
			Итого сметная прибыль (справочно)							7 491,94		
			Итого по разделу 2 Устройство тротуаров							102 099,03		
Раздел 3. Освещение												
41	51	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,536445	1	0,536445					
			1 ОТ					1 201,20		644,38	30,37	19 569,82
			ЗТ	чел.-ч	154			82,61253				
			Итого по расценке					1 201,20		644,38		19 569,82
			ФОТ							644,38		19 569,82
		Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			573,50		17 417,14
		Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			257,75		7 827,93
			Всего по позиции							1 475,63		44 814,89
42	52	ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	1,5327	1	1,5327					
			1 ОТ					49,82		76,36	30,37	2 319,05
			2 ЭМ					256,27		392,79	11,49	4 513,16
			3 в т.ч. ОТм					45,24		69,34	30,37	2 105,86
			4 М					1,00		1,53	8,08	12,36
			ЗТ	чел.-ч	5,3		8,12331					
			ЗТм	чел.-ч	3,9		5,97753					
			Итого по расценке					307,09		470,68		6 844,57
			ФОТ							145,70		4 424,91
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			141,33		4 292,16
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			74,31		2 256,70
			Всего по позиции							686,32		13 393,43
43	53	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3	7,6635	1	7,6635	55,26		423,49	8,08	3 421,80
			Всего по позиции							423,49		3 421,80
44	54	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	1,578681	1	1,578681					
			1 ОТ					139,54		220,29	30,37	6 690,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					16,79		26,51	8,08	214,20
			ЗТ	чел.-ч	15,2		23,9959512					
			Итого по расценке					156,33		246,80		6 904,41
			ФОТ							220,29		6 690,21
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			213,68		6 489,50
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			112,35		3 412,01
			Всего по позиции							572,83		16 805,92
45	55	ФССЦ-24.3.03.05-0016	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	157,8681	1	157,8681	12,85		2 028,61	8,08	16 391,17
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Всего по позиции							2 028,61		16 391,17
46	56	ФЕРм10-06-003-01	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля: до 0,6 кг	км кабеля	0,15327	1	0,15327					
			1 ОТ					244,89		37,53	30,37	1 139,79
			2 ЭМ					1 253,16		192,07	11,49	2 206,88
			3 в т.ч. ОТм					86,07		13,19	30,37	400,58
			4 М					4,90		0,75	8,08	6,06
			ЗТ	чел.-ч	27		4,13829					
			ЗТм	чел.-ч	7,42		1,1372634					
			Итого по расценке					1 502,95		230,35		3 352,73
			ФОТ							50,72		1 540,37
		Пр/812-051.3-1	НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи	%	111		111			56,30		1 709,81
		Пр/774-051.3	СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи	%	52		52			26,37		800,99
			Всего по позиции							313,02		5 863,53
47	57	ФССЦ-21.1.06.08-0255	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5-1000	1000 м	0,15327	1	0,15327	2 706,35		414,80	8,08	3 351,58
			(Прокладка и монтаж междугородных линий связи)									
			Всего по позиции							414,80		3 351,58
48	58	ФЕРм10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (Прим. прокладка ленты сигнальной "Электра") ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	км кабеля	0,15327	1	0,15327					
			1 ОТ					191,14	0,3	8,79	30,37	266,95
			2 ЭМ					2 004,80	0,3	92,18	11,49	1 059,15
			3 в т.ч. ОТм					100,40	0,3	4,62	30,37	140,31
			4 М					3,82	0,3	0,18	8,08	1,45
			ЗТ	чел.-ч	19	0,3	0,873639					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	8	0,3	0,367848					
			Итого по расценке					2 199,76		101,15		1 327,55
			ФОТ							13,41		407,26
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,01		395,04
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,84		207,70
			Всего по позиции							121,00		1 930,29
49	59	ФССЦ-01.7.06.08-0011	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм	шт	2	1	2	70,37		140,74	8,08	1 137,18
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Всего по позиции							140,74		1 137,18
50	60	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,536445	1	0,536445					
			1 ОТ					729,00		391,07	30,37	11 876,80
			ЗТ	чел.-ч	97,2		52,142454					
			Итого по расценке					729,00		391,07		11 876,80
			ФОТ							391,07		11 876,80
		Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			348,05		10 570,35
		Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			156,43		4 750,72
			Всего по позиции							895,55		27 197,87
Итого по разделу 3 Освещение :												
			Итого прямые затраты (справочно)							5 092,07		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 378,42		
			Эксплуатация машин							677,04		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							87,15		
			Материалы							3 036,61		
			Строительные работы							2 794,67		
			в том числе:									
			оплата труда							1 035,45		
			материалы							423,49		
			накладные расходы							921,55		
			сметная прибыль							414,18		
			Монтажные работы							4 277,32		
			в том числе:									
			оплата труда							342,97		
			эксплуатация машин и механизмов							677,04		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							87,15		
			материалы							2 613,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы							424,32		
			сметная прибыль							219,87		
			Итого ФОТ (справочно)							1 465,57		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 345,87		
			Итого сметная прибыль (справочно)							634,05		
			Итого по разделу 3 Освещение							7 071,99		
Раздел 5. Добавляемые												
Подготовительные работы												
51	1	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0,48	1	0,48					
			1 ОТ					125,96		60,46	30,37	1 836,17
			ЗТ	чел.-ч	13,4			6,432				
			Итого по расценке					125,96		60,46		1 836,17
			ФОТ							60,46		1 836,17
		Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53,81		1 634,19
		Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24,79		752,83
			Всего по позиции							139,06		4 223,19
52	2	ФЕР01-02-105-08	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см	100 шт	0,48	1	0,48					
			2 ЭМ					490,19		235,29	11,49	2 703,48
			3 в т.ч. ОТм					48,82		23,43	30,37	711,57
			ЗТм	чел.-ч	3,39			1,6272				
			Итого по расценке					490,19		235,29		2 703,48
			ФОТ							23,43		711,57
		Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20,85		633,30
		Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,61		291,74
			Всего по позиции							265,75		3 628,52
53	2.1	ФЕР47-01-110-05	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	шт	48	1	48					
			1 ОТ					52,57		2 523,36	30,37	76 634,44
			2 ЭМ					260,22		12 490,56	11,49	143 516,53
			3 в т.ч. ОТм					23,14		1 110,72	30,37	33 732,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
H		14.4.02.04	Краска масляная	кг	0,08		3,84						
			ЗТ	чел.-ч	4,74		227,52						
			ЗТм	чел.-ч	2,3		110,4						
			Итого по расценке						312,79		15 013,92		220 150,97
			ФОТ								3 634,08		110 367,01
			Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%		103		103			3 743,10		113 678,02
			Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%		72		72			2 616,54		79 464,25
Всего по позиции										21 373,56		413 293,24	
54	2.2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0,07	1	0,07						
			1 ОТ						323,47	22,64	30,37	687,58	
			ЗТ	чел.-ч	38,6		2,702						
			Итого по расценке						323,47		22,64	687,58	
			ФОТ								22,64	687,58	
			Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			20,15		611,95
			Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			9,28		281,91
Всего по позиции										52,07		1 581,44	
55	2.3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0,41	1	0,41						
			1 ОТ						406,43	166,64	30,37	5 060,86	
			ЗТ	чел.-ч	48,5		19,885						
			Итого по расценке						406,43		166,64	5 060,86	
			ФОТ								166,64	5 060,86	
			Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			148,31		4 504,17
			Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			68,32		2 074,95
Всего по позиции										383,27		11 639,98	
56	2.4	ФЕРр68-50-1	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: до 300 мм	шт	75	1	75						
			1 ОТ						6,05	453,75	30,37	13 780,39	
			ЗТ	чел.-ч	0,8		60						
			Итого по расценке						6,05		453,75	13 780,39	
ФОТ												453,75	13 780,39


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			462,83		14 056,00
		Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			245,03		7 441,41
		Всего по позиции								1 161,61		35 277,80
57	3	ФССЦпг-01-01-01-009	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров	1 т груза	27,468	1	27,468	12,81		351,87	8,08	2 843,11
		(Погрузо-разгрузочные работы)										
		Всего по позиции								351,87		2 843,11
58	4	ФССЦпг-03-02-01-025	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 25 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза	27,468	1	27,468	31,12		854,80	8,08	6 906,78
		Всего по позиции								854,80		6 906,78
Устройство тротуаров (+9,5м)												
59	44	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0095	1	0,0095					
			1 ОТ					115,49		1,10	30,37	33,41
			2 ЭМ					3 262,79		31,00	11,49	356,19
			3 в т.ч. ОТм					171,22		1,63	30,37	49,50
			4 М					12,20		0,12	8,08	0,97
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	14,4		0,1368					
			ЗТм	чел.-ч	13,88		0,13186					
		Итого по расценке						3 390,48		32,22		390,57
		ФОТ								2,73		82,91
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4,01		121,88
		Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			3,66		111,10
		Всего по позиции								39,89		623,55
60	45	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги)	м3	1,045	1	1,045	55,26		57,75	8,08	466,62
		Всего по позиции								57,75		466,62
61	46	ФЕР27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м2	0,095	1	0,095					
			1 ОТ					1 081,00		102,70	30,37	3 119,00
			2 ЭМ					916,93		87,11	11,49	1 000,89
			3 в т.ч. ОТм					122,99		11,68	30,37	354,72
			4 М					0,24		0,02	8,08	0,16
Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ	м3	0,54		0,0513					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
H		04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	5,415		0,514425					
H		05.2.02.21	Плитки тротуарные декоративные	м2	102		9,69					
			ЗТ	чел.-ч	115		10,925					
			ЗТм	чел.-ч	9,9		0,9405					
			Итого по расценке					1 998,17		189,83		4 120,05
			ФОТ							114,38		3 473,72
		Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			129,25		3 925,30
		Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			88,07		2 674,76
			Всего по позиции							407,15		10 720,11
62	47	ФССЦ-05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м2	9,7	1	9,7	88,91		862,43	8,08	6 968,43
			Всего по позиции							862,43		6 968,43
63	49	ФССЦ-04.3.02.13-0003	Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т	0,514425	1	0,514425	155,89		80,19	8,08	647,94
			Всего по позиции							80,19		647,94
64	50	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3	0,0513	1	0,0513	55,26		2,83	8,08	22,87
			Всего по позиции							2,83		22,87
Итого по разделу 5 Добавляемые :												
Итого прямые затраты (справочно)										18 384,62		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										3 330,65		
Эксплуатация машин										12 843,96		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										1 147,46		
Материалы										2 210,01		
Строительные работы										26 032,23		
в том числе:												
оплата труда										3 330,65		
эксплуатация машин и механизмов										12 843,96		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										1 147,46		
материалы										2 210,01		
накладные расходы										4 582,31		
сметная прибыль										3 065,30		
Итого ФОТ (справочно)										4 478,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого накладные расходы (справочно)							4 582,31		
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 065,30		
			Итого по разделу 5 Добавляемые							26 032,23		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							251 204,71		2473 738,93
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							13 257,51		402 630,59
			Эксплуатация машин							43 546,93		500 354,20
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 986,00		90 684,85
			Материалы							194 400,27		1570 754,14
			Строительные работы							277 497,49		3343 279,78
			Строительные работы							259 548,89		3137 050,37
			в том числе:									
			оплата труда							12 914,54		392 214,59
			эксплуатация машин и механизмов							24 921,29		286 345,60
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 898,85		88 038,10
			материалы							191 787,15		1549 640,14
			накладные расходы							17 651,80		536 085,35
			сметная прибыль							12 274,11		372 764,69
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							17 948,60		206 229,41
			Монтажные работы							4 277,32		58 873,10
			в том числе:									
			оплата труда							342,97		10 416,00
			эксплуатация машин и механизмов							677,04		7 779,19
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							87,15		2 646,75
			материалы							2 613,12		21 114,00
			накладные расходы							424,32		12 886,51
			сметная прибыль							219,87		6 677,40
			Итого							281 774,81		3402 152,88
			Итого ФОТ (справочно)							16 243,51		493 315,44
			Итого накладные расходы (справочно)							18 076,12		548 971,86
			Итого сметная прибыль (справочно)							12 493,98		379 442,09
			Компенсация затрат при УНС БЦ: (194400,25+(43546,91-2985,99)+18076,11*0,1712+12493,97*0,15)*0,2 ТЦ: (1570754,01+(500353,98-90684,54)+548971,38*0,1712+379441,66*0,15)*0,2							47 985,99		426 264,76
			Итого							329 760,80		3828 417,64
			ВСЕГО по акту с учетом коэффициента до цены контракта 0,72446577693							238 838,36		2773 557,56

Сдал: Индивидуальный предприниматель Ким Владислав Денисович

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Ким В.Д.

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Принял: ВРИО Главы администрации сельского поселения «Село Головтеево»

С.И.

Иванов Э.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



М.П.